

# 添田小中学校建設事業校舎新築工事 ～工事進捗状況～


令和6年6月

【現場状況】 校舎棟、体育館棟共に2階躯体工事が完了しました。  
現在は1階の内装工事と3階躯体の配筋・型枠作業を行っております。

(校舎棟全景)




(体育館棟全景)




※添田公園側から撮影

## 【6月中の作業工程】

校舎棟、体育館棟共に3階躯体の配筋・  
型枠作業、躯体コンクリート打設を行います。  
また、1、2階の内装工事も行います。



(敷地東側:校舎棟①)



◀ 3階躯体の配筋・型枠作業中

(敷地東側:校舎棟②)



◀ 3階躯体の配筋・型枠作業中

(敷地東側:校舎棟③)



◀ 校舎棟正面の作業風景

(敷地東側:校舎棟④)



◀ 敷地東側の河川沿いからの作業風景

(敷地東側:校舎棟⑤)



◀ 敷地東側の河川沿いからの作業風景

(敷地中央:大階段部分)



◀ 敷地中央の大階段部分の作業風景

(校舎棟:1階内装工事状況①)



◀ 外部サッシの取付作業

(校舎棟:1階内装工事状況②)



◀ 校舎棟内部の作業状況

(校舎棟1階:児童生徒昇降口)



◀ 中央の間口部分が1, 2, 3年生の昇降口になります。

(敷地西側:体育館棟①)



◀ 3階躯体の配筋・型枠作業中

(敷地西側:体育館棟②)



◀ 体育館棟正面の作業風景