

事後評価報告書（中間報告書）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、福岡県田川郡添田町様の事業につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

（１）工事完了日 ：令和４年１月３１日

（２）サービス開始日：令和４年１月１日

2. 目標達成状況（実績値、目標値については累積数）

指標	目標 (目標年度)	実績値／目標値				
		令和３年 度	令和４年 度	令和５年 度	令和６年 度	令和７年 度
家庭用 Wi-Fi※1 の設置	-箇所 (令和３年度) 904 箇所以上					
	(令和４年度) 952 箇所以上	828	914	937	-	-
	(令和５年度) 952 箇所以上	/-箇所	/904 箇所	/952 箇所	/952 箇所	/952 箇所
	(令和６年度) 952 箇所以上					
	(令和７年度) 952 箇所以上					

※1 家庭用 Wi-Fi は、当社無線機器提供による Wi-Fi 機器設置数

(参考) (利用回線数については累積数)

※公設民営からの民間移行となりますので、サービス利用者もそのまま移行しております。利用回線数につきましては解約者が出たため、令和5年度は前年度より減少しております。

提供可能回線数※2	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
4,160回線	1,816回線	1,923回線	1,902回線	-回線	-回線

※2 提供可能回線数は、加入者装置の最大収容回線数から算定

3. 目標達成に向けて実施した取組み

■家庭用 Wi-Fi の設置

公設民営整備地区であった添田町から添田町情報通信基盤設備を譲受し、当社の無線機器提供による Wi-Fi 環境を継続してご利用いただける環境にしました。また、広報誌での広報活動や戸別訪問、インターネット相談会等で住民の皆さまにご案内を行いました。

4. 評価

■家庭用 Wi-Fi の設置数

添田町については、当社での無線機器提供前からサービス開始している地区となります。同時期に同補助事業にて整備した地区（諫早、日向、薩摩川内）での当社無線機器の利用率については回線利用者の約7割の実績となっておりますので、お客さま所有の無線機器での Wi-Fi 利用者を加えると目標達成している見込みです。(添田町における当社光インターネットの利用回線数は令和5年度末で1,902回線のため全体で1,300箇所は家庭用 Wi-Fi を利用していると推定)

■提供可能回線数に対する利用回線数

利用率約46%の状況です。高齢者層にサービスの必要性を伝え切れていないことが要因と推察しています。(添田町の令和2年度の高齢化率は44.6%で、福岡県の27.2%と比べても高い地域です。: 出典「添田町高齢者福祉計画(令和6年3月)」)

5. 課題への対応策

■家庭用 Wi-Fi の設置数

目標には達しておりませんが、再評価時までにはほぼ達成している見込みです。今後も戸別訪問や電話等で住民の皆さま向けにご案内活動を実施し、光回線サービス及び家庭用 Wi-Fi の利便性の浸透に努めて参ります。また、自治体とも連携を強化し、町役場内でのポスター掲示やスマホ相談会等での案内を行う予定です。

■提供可能回線数に対する利用回線数について

高齢者層の加入者を増やすべく、個別に訪問するなどして引き続き利用率がアップするよう努力します。